

« 23 » 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. О. Бересова 3

(найменування об'єкта)

« 23 » 07 2026 р.

Бригада у складі Лисенко В.О., Іванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. О. Бересова 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 37 м ; Ø 25 - 3 м ; Ø 20 - 6 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 - 8 м ; Ø 20 - 3 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр Ø 25 - 1 мб ; Ø 20 - 7 мб ;
мурові з'єднання: Ø 32 - 2 мб ; Ø 25 - 1 мб ; Ø 20 - 7 мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

за приладом "Vibrostat"

- ліквідація виявлених витоків газу: коротка Ø 20 - 1 мб
кр Ø 20 - 2 мб.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском $P > 500$ мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: надіє тиску $P < 20$ мм. вод. ст. за 5 хв
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ГЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт акт ФВК не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГ

Члени бригади

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

Личенко В.О.
(прізвище, ініціали)

Гавриш В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бід підпису відповідає

(прізвище, ініціали)

сі.ін.

Р.В. Косаков

м.п.

В.М. Ковальчук