

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«08» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. О. Довженка 34
(найменування об'єкта)

«08» 07 2026 р.

Бригада у складі Марок А.А.; Любський Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. О. Довженка 34
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 4м, Ø 20 - 2м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 50 - 5м, Ø 25 - 15м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кріпіння (кріпильні): Ø 25 - 2м, Ø 20 - 5м. (рульові): Ø 20 - 2м.
лифтові з'єднання: Ø 25 - 2м, Ø 20 - 7м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильовка емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: кран (кріпильні): Ø 20 - 2м.
контрайкти: Ø 20 - 2м, Ø 25 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P = 500 \text{ мм. рт. ст.}$, $t = 5 \text{ хв.}$, $d_p = 20 \text{ мм. рт. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: будівництво газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Підгородський А.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Ковач А.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Новосілий Т.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сідмачей по будівництву

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. м. Р.В. Сидмачей

м - ф Р.С. Підгородський