



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митовий будинок
м. Вінниця вул. О. Винни 3
(найменування об'єкта)

«29» 07 2026 р.

Бригада у складі Лукіанчук О.В., Керек А.А.,
Семехин М.О., Любський Т.В., Митовийчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. О. Винни 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 89 - 20м, Ø 76 - 30м, Ø 50 - 1м, Ø 20 - 6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 20м, Ø 25 - 14м, Ø 20 - 20м.
Стояки: Ø 20 - 4м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø 32 - 5м, Ø 20 - 5м, Ø 15 - 4м. (шпильові): Ø 25 - 1м, Ø 20 - 1м, Ø 32 - 1м.
шпильові з'єднання: Ø 32 - 6м, Ø 25 - 1м, Ø 20 - 14м, Ø 15 - 4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробкові): Ø 32 - 2м, Ø 20 - 4м, Ø 15 - 1м.
кожухи: Ø 32 - 2м, Ø 20 - 1м. шпильові: Ø 32 - 1м, Ø 20 - 1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та облаштування, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P=500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t=52^{\circ}\text{C}$, $\Delta P=20 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудування газопроводу

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гірогородський А.С.
(прізвище, ініціали)

Гукимчук О.В.
(прізвище, ініціали)

Колод А.А.
(прізвище, ініціали)

Семеник М.О.
(прізвище, ініціали)

Мовський Т.В.
(прізвище, ініціали)

Мамбієв А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від [Signature] Від [Signature]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. Р. В. Лесюк

М. П. А. С. Майданський

Р. В. Лесюк

А. С. Майданський