

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митківка будинок
м. Віжице вул. О. Вишні 5
(найменування об'єкта)

«29» 07 2026 р.

Бригада у складі

Васильович В. І.; Діброва С. А.
Доцко В. О.; Мокуч В. А.; Мустілон В. М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Віжице вул. О. Вишні 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø76 - 40 м, Ø50 - 10 м, Ø32 - 10 м,
Ø25 - 9 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25 - 15 м, Ø20 - 18 м.

Стояки: Ø20 - 310 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробові): Ø25 - 12 шт, Ø20 - 6 шт.

муртові з'єднання: Ø25 - 1 шт, Ø20 - 6 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

та прилад "Vibra GAS" мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробові): Ø25 - 4 шт, Ø20 - 3 шт.
контргайки: Ø25 - 3 шт, Ø20 - 6 шт. мурта: Ø25 - 6 шт, Ø20 - 6 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 500 \text{ мм. вод ст.}$, $t = 5 \text{ хв.}$, $op = 20 \text{ мм. вод ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Вирбування газопроводу на монтаж перевірки або ДЗК не працює

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гіднорозетський АС
(прізвище, ініціали)

Кешовський В.І
(прізвище, ініціали)

Діорва С.А
(прізвище, ініціали)

Доджко В.О
(прізвище, ініціали)

Вончук В.А
(прізвище, ініціали)

Мустіков В.М
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа вод підпису Відновлення
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.І. І.Н. Р.В. Кешовський
м.р. А.С. Гіднорозетський