

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«25» 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця

ж/б

вул. С. Зурінського 37^г

(найменування об'єкта)

«25» 06 2026 р.

Бригада у складі

Доценко В.О.; Матвійчук А.В.;
Яновський Т.В.; Мухоменчук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. С. Зурінського 37^г

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ57-210м; φ32-9м; φ20-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ32-12м; L-240м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (курьов): φ32-12м; Мухомові з'єднання: φ32-12м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильова емульсія та прилад "Земекін"

- ліквідація виявлених витоків газу:

Курьова: φ32-6м; φ20-1м.
Мухомов: φ32-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в.ст.

Підійня тиску $1P=20$ мм. в.в.ст. $t=50$ в.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розроблення газопровода

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Яновський Т.В.

(прізвище, ініціали)

Муромцев О.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідає

(прізвище, ініціали)

С. М.

м.р.

В.В.

В.В.

(підпис)

Посланий

Гербю