

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 27 » 07 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця *ж.р.*
вул. Соловйова 13
(найменування об'єкта)

« 27 » 07 20 26 р.

Бригада у складі

Власенко О. Р.; Микитюк В. М.;
Ліценко В. О.; Дубенко Ю. Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Соловйова 13
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОО та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 76-4\text{м}$; $\phi 57-50\text{м}$; $\phi 40-4\text{м}$; $\phi 32-16\text{м}$;
 $\phi 25-8\text{м}$; $\phi 20-4\text{м}$.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 40-7\text{м}$; $\phi 32-3\text{м}$; $\phi 25-12\text{м}$; *Окремі вводи*
(газопроводи схолодних калінок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): $\phi 25-8\text{м}$; $\phi 20-1\text{м}$; *Вривові:* $\phi 20-2\text{м}$.
Мурфтові з'єднання: $\phi 25-8\text{м}$; $\phi 20-3\text{м}$; $\phi 32-1\text{м}$.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія та прилад "Severin"

- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: $\phi 25-2\text{м}$; $\phi 20-1\text{м}$;
Контрпанка: $\phi 25-2\text{м}$.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено від робочого тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розбурвання газопроводів

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїков В.
(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Муртипан В.М.
(прізвище, ініціали)

Міценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Дюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпис Бід підпис

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.ін. Р.В. Москалюк
єл.ч. В.В. Гербю