

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«30» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

кр. М. Мосова 282 м. Вінниця

(найменування об'єкта)

«30» 07 2026 р.

Бригада у складі

Меркленчук О.В., Ямащук О.Ф.,
Ганчук В.А., Міценко В.О., Демірієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

кр. М. Мосова 282 м. Вінниця

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 89-35 м; ф 57-47 м; ф 76-55 м; ф 20-5 м.
ф 32-21 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєк: ф 32-270 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кузовні): ф 50-7 м; ф 32-5 м; ф 20-2 м.
Муфтові з'єднання: ф 50-7 м; ф 32-5 м; ф 20-2 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Сетерін"

- ліквідація виявлених витоків газу: Контрайка: ф 20-7 м; ф 32-3 м.
Муфта - 32-7 м; Занг ф 32-7 м; Контрайка - ф 50-7 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском Р=500 мм в.ст.
Падіння тиску ΔР=20 мм в.ст. ± 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Вірбування газопровода
На шість перевірки дані ДВК не надаю

Винесено попередження:

Майстер ВВГО

Члени бригади

Мусіко В.В.
(прізвище, ініціали)

Сурженко О.В.
(прізвище, ініціали)

Ромашук О.О.
(прізвище, ініціали)

Ванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Міценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідає

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. Р.В. Ісмаїлов

и Р.В.В. Терби