

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця ж/б пров. Наскрізна 14
(найменування об'єкта)

«30» 07 2026 р.

Бригада у складі Яковський Т. В.; Калок А. А.; Семенов М. О.
Матвійчук А. В.; Дегенко В. О.; Діброва С. А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
пров. Наскрізна 14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-42м; ф57-37м; ф76-5м; ф25-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: ф25-180м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крам. (крючкові): ф50-1м; ф32-3м; ф25-2м; ф20-4м; ф15-1м.
Муртові з'єднання: ф50-1м; ф32-3м; ф25-2м; ф20-4м; ф15-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Sewerin"

- ліквідація виявлених витоків газу: Конфайка: ф32-1м; ф25-2; ф20-1
Мурта: ф32-1м; Крам: ф32-2м; ф25-1м;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском $P=500$ мм.вод.ст.
Надіння мережу $\Delta P=20$ мм.вод.ст ± 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Варування газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Черіко В.В.
(прізвище, ініціали)
Яковський Т.В.
(прізвище, ініціали)
Канюк А.А.
(прізвище, ініціали)
Семеник М.О.
(прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)
Дуценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Дідрова С.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бід підпису відповідає

сі. ін. Р.В. [Підпис]
(прізвище, ініціали) (підпис)
и - Р.В.В. [Підпис]