

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Кириасівка
В. Соборна, 4Б
(найменування об'єкта)

« 28 » 08 2026 р.

Бригада у складі м-р Богдан Н.М.; сл. Чванов В.В.
Гармачний Р.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

Білик Н.В.

склала цей акт у тому, що на об'єкті Кириасівка
В. Соборна, 4Б
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-г: Ø 50 - 70 м
Ø 25 - 30 м ; Ø 20 - 12 м

Сталки: - 8 мт; Ø 20 - 12 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

фуглери: Ø 40 - 1 мт (стіна); Ø 40 - 2 чмт (перехрестя)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: вх. дасувка Ø 50 - 1 мт; Ø 25 - 1 мт (шар); Ø 20 - 8 мт
Ø 20 - 3 мт (кран); Ø 20 - 1 мт

Мертве з'єднання: (запірна арматура) 10 мт

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Приладовим методом Vibro GAS; мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: Ø 25 - 1 мт; Ø 20 - 9 мт
Мурфи: Ø 20 - 9 мт; Ø 25 - 1 мт
Крани: Ø 20 - 3 мт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виекано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____

перевірено тиском $\Delta p = 500 \text{ мм вод ст}$
Тягіння $\Delta p = 20 \text{ мм вод ст}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ванов В.В.
(прізвище, ініціали)

Гармачний Р.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вішук Н.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)