



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«03» 07 2026 р.

Бригада у складі Ситоско Р.І., Абраменко С.П., Ткаченко О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

С. Колядівка вул. Шевченківського, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: с/т Ø40-1,9 м, Ø20-0,6 м.

н/т Ø40-44 м, Ø25-53,5 м, Ø20-8,3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

с/г (кв.) Ø20-1 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

к/ац (кв.) Ø25-4 м, Ø20-14 м

к/ац (кв.) Ø20-1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; н/т: к/т Ø20-10 м, Ø25-3 м, мурта Ø20-5 м, к/ац Ø20-4 м, гайка КБДН Ø32-1 м, вугорішній б/з - 9 м. с/т: к/т Ø20-1 м, гайка КБДН - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено $P=500 \text{ мм. вод. ст. } t=5 \text{ хв. } \Delta P=0$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й комплект газобудівних, відсутні акти ДВК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук Н.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Враменко

(прізвище, ініціали)

Свердлов А.В.

(прізвище, ініціали)

Григор'єв Р.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису замовника

(прізвище, ініціали)

(підпис)