

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 11 » 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. М. Приймаченка 85 к.дм. 1
(найменування об'єкта)

« 11 » 08 2026 р.

Бригада у складі Тимощев О.Ю.; Веселовський В.І.
Дубовий Ю.Т.; Димчівський М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Приймаченка 85 к.дм. 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 60 м., Ø 40 - 20 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

стояки: Ø 40 - 260 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайки (кульові): Ø 40 - 8 см.

муртові з'єднання: Ø 40 - 8 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія
на прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу;

коррозійні: Ø 40 - 5 см.,
мурта: Ø 40 - 3 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. вод. ст., t=5хв., Δp=10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пракструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгорючий А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Васильовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Димитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Орлик В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

