

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«12» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця ^{ж/б} буд. М. Приймаченко 8 № кор. 1
(найменування об'єкта)

«12» 08 2026 р.

Бригада у складі: Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дмитрієнко М.В.; Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буд. М. Приймаченко 8 № кор. 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 100-60\text{м}$; $\phi 32-12\text{м}$; $\phi 25-18\text{м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: $\phi 25-120\text{м}$.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кушові): $\phi 32-2\text{м}$; $\phi 25-6\text{м}$.

Мертві з'єднання: $\phi 32-2\text{м}$; $\phi 25-6\text{м}$.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ^{мильна емульсія}

та прилад SewerG

- ліквідація виявлених витоків газу: ^{Реструйтинг} $\phi 32-2\text{м}$; $\phi 25-3\text{м}$;
Мурфта: $\phi 32-1\text{м}$; $\phi 25-2\text{м}$;
Наковка крана: $\phi 25-1\text{м}$;
Заміна крана: $\phi 32-1\text{м}$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.ст.
Підійняв тиску до 20 мм. в.ст. т. 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: випробування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Муріко В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.Т.
(прізвище, ініціали)
Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)
Муртіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віф підпису керівника

(прізвище, ініціали)
Ст. мот.
М-9

(підпис)
Маскашвілі
Муріко В.В.