

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 20 » 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. П. Корнелюка 21
(найменування об'єкта)

« 20 » 08 2026 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселобовский В.Т.;
Дмитрієнко М.В.; Ринашук О.Р.; Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали) Сажога ІВ

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. П. Корнелюка 21
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-4м; ф32-26м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф57-40 м; ф25-6м;
Головки: ф32-320м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф50-6м; ф25-3м; Рушівні: ф40-1м.
Шуртові зредуктори: ф50-6м; ф25-3м; ф40-1м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Sewerin"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф50-2м;
Редуктор: ф40-1м; ф25-1м; ф50-2м.
Шурта: ф50-1м; ф40-1м; Нахвалка крана: ф32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в.ст.
Повітря тиску $p_r=20$ мм. в.в.ст. $t=5$ аб.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чушко В.В.
 (прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
 (прізвище, ініціали)
Васелюк В.І.
 (прізвище, ініціали)
Дмитренко М.В.
 (прізвище, ініціали)
Ромашук О.Р.
 (прізвище, ініціали)
Мухомов В.М.
 (прізвище, ініціали)
Скочко В.В.
 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від керівника підприємства

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ещ. инт.

москвич Р.В.