

« 20 » 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. П. Корнелюка 23
(найменування об'єкта)

« 20 » 08 2026 р.

Бригада у складі Ліценко В.О., Іванчук В.А.,
Дзюбенко Ю.Т., Дідрова С.А., Доценко В.О.
(прізвище, ініціали) Соловйови В.В.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. П. Корнелюка 23
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 100-4м, ф 89-50м, ф 76-20м, ф 57-10м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 57-8м, ф 32-6м,
Сталі, ф 32-320м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (крюкові): ф 50-8м, ф 32-24м,
Муфтові зедкачки: ф 50-8м, ф 32-24м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "СОУРІН"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 50-2м, ф 32-6м,
Контракти: ф 50-2м, ф 32-12м, муфта: ф 50-2м, ф 32-4м
Паковка крана ф 32-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в.ст.
Навітряно тиску $4P=20$ мм. в.в.ст. $t=5$ хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

На момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Міценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Ванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Дюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Рідкова С.А.
(прізвище, ініціали)

Баченко В.О.
(прізвище, ініціали)

Соловйов В.П.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису керівника

(прізвище, ініціали)

ем. км.

(підпис)

Москаленко Р.В.