

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«20» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. П. Кармелюка 24
(найменування об'єкта)

«20» 08 2026 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В., Мухоморов О.В., Курдюков А.В.,
Семешко М.О., Яновський Т.В., Соловйов В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. П. Кармелюка 24
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-50мм; ф20-3мм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: ф57-20мм.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: ф50-3мм; Курьові: ф20-2мм.
Шурфові: ф50-3мм; ф20-2мм.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: ф50-2мм; Контрольна ф50-2мм
Шурфа: ф50-2мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вироблено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $P=500$ мм. вод. ст.
Підійня тиску $\Delta P=20$ мм. вод. ст. $t=5$ хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вироблення газопровода.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Муренчук О.В.
(прізвище, ініціали)

Кугеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Семеник М.О.
(прізвище, ініціали)

Яковенко Т.В.
(прізвище, ініціали)

Сорокунко В.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вул. Мирної, 10

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. м.м. Москаленко Р.В.

[Підпис]