

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 4 » 04 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця вул. П. Тичини 13

(найменування об'єкта)

« 4 » 0 20 26 р.

Бригада у складі

Курдюков А.В.; Семенюк М.О.;
Калюх А.А.; Яновський Т.В.; Анкеев О.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. П. Тичини 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 57-65$ м; $\phi 32-65$ м; $\phi 20-12$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталева: $\phi 20-320$ м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранів (пробкові): $\phi 20-12$ м; $\phi 25-2$ м; Курбові: $\phi 32-1$ м.
Муфтові з'єднання: $\phi 20-12$ м; $\phi 25-2$ м; $\phi 32-1$ м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

милемна емульсія та прилад Seagelin

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: $\phi 20-6$ м; Курбів: $\phi 20-5$ м; Муфта: $\phi 20-4$ м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Перевірено тиском $P=500$ мм. вод. ст.
Подіємо тиску $dP=20$ мм. вод. ст. $t=5xv$.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. арегістровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Врубання газопроводу

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Александр О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Куреров А.В.

(прізвище, ініціали)

Губовський Т.В.

(прізвище, ініціали)

Семенов М.О.

(прізвище, ініціали)

Калюк А.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису

(прізвище, ініціали)

С.С.Н.

м-р

Від підпису

(підпис)

Р.В. Макашук

В.В. Губко