

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 3 » 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. П. Тичини 16

(найменування об'єкта)

« 3 » 08 2026 р.

Бригада у складі Місєнко В.О. ; Диманов О.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. П. Тичини 16

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25 - 47 м; Ø 20 - 8 м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. Ø 20 - 4 мб.
муровані з'єдн.: Ø 25 - 2 мб.; Ø 20 - 4 мб.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія по-приладу, Vibrogas

- ліквідація виявлених витоків газу: пошкоджена Ø 20 - 1 мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності; _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
перевірено під робочим тиском _____
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на час проведення робіт акт ФРОП не надано

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Даниленко О.І.
(прізвище, ініціали)

Миренко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіренко М.В. Бурдич В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. М. Р.В. Миславський

М.М. Кобальчук