

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«03» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митусівський будинок
м. Вілжиче вул. Я. Тимки 3
(найменування об'єкта)

«03» 08 2026 р.

Бригада у складі

Кучеров А.В.; Матвійчук А.В.;
Мустіхон В.М.; Калок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вілжиче вул. Я. Тимки 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 3м, Ø32 - 40м, Ø25 - 40м,
Ø20 - 1м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стяжки: Ø20 - 1м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробки): Ø25 - 6шт, Ø20 - 2шт
муртові з'єднання: Ø25 - 6шт, Ø20 - 2шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

м. Вілжиче вул. Я. Тимки 3
та прилад "Vibra 6AS"

- ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробки): Ø25 - 4шт, Ø20 - 1шт.
кожарайки: Ø25 - 5шт, Ø20 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм. вод.ст., t=5 об., dP=20 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубки на газопроводу

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тигородський АС
(прізвище, ініціали)

Гучеров АВ
(прізвище, ініціали)

Шевченко АВ
(прізвище, ініціали)

Пустінак ВМ
(прізвище, ініціали)

Коча АА
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису виробника

(прізвище, ініціали)

(підпис)

сі. ін.

м-р

Р.В. Вєсєлєв

І.С. Шигорядов