

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 4 » 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця ^{ж/б} бул. П. Тугини 9
(найменування об'єкта)

« 4 » 08 2026 р.

Бригада у складі: Алексєєв О.Ю., Веселовський В.І., Дмитрієнко М.В.,
Мустиман В.М., Луценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. П. Тугини 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 57-2м, ф 32-28м, ф 25-6м, ф 20-12м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: ф 20-125м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф 20-6м, ф 25-1м (ручовий)
Мурфтові, з'єднання: ф 20-6м, ф 25-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія

та прилад "Sewerink"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 40-1м, ф 20-3м,
Контраїка: ф 20-3м, Мурфтові: ф 20-2м,

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм. вод. ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: виробування газопровода

Вписано попередження:

Майстер ВБГ О

Члени бригади

Муріко В.В.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.Д.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Мустіхан В.М.
(прізвище, ініціали)

Мущенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа визначено
(прізвище, ініціали)

С.С. В.В. Гусак
(підпис) (підпис)

В.В. Гусак
(підпис)