

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 17 » 08 2026 р.

## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця буд. П.Саксаганського 15  
(найменування об'єкта)

« 17 » 08 2026 р.

Бригада у складі Миценко В.О., Ткачук В.А., Дзюбенко Ю.Т.,  
Діброва С.А., Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
буд. П.Саксаганського 15  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф76-32м; ф57-30м; ф40-23м; ф32-22м;  
ф25-14м; ф20-11м; ф15-4м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-24м; ф20-4м; ф25-1м.

Стояки: ф25-20м; ф20-200м; ф15-20м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф32-4м; ф25-1м; ф20-3м; ф15-4м.

Муфтові з'єднання: ф32-4м; ф25-1м; ф20-3м; ф15-4м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією

та прилад, Beuerlin

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран ф20-5м; Конфайна: ф32-1м.  
ф20-4м; ф15-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском  $P=500$  мм. вод. ст.  
Падіння тиску  $\Delta P=20$  мм. вод. ст. т. 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Варбування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чушко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Личенко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Гванчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)

Даченко В.О.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису відмовився

(прізвище, ініціали)

Ст. інж.

(підпис)

Москаленко Р.В.

[Підпис]