

«14» 08 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митрович Бурячок
М. Вікнуче вул. Трибогданька 28
 (найменування об'єкта)

«14» 08 20 26 р.

Бригада у складі Алексєв О.Р.; Веселовський В.І.;
Дібрівє С.А.; Даренко В.О
 (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті М. Вікнуче вул. Трибогданька 28
 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100-2м., Ø 50-26м., Ø 40-10м.,
Ø 32-9м., Ø 25-20м.
 (увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 25-28м.
Ø 40-20м., Ø 25-10м.
 (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (кробові): Ø 50-2м., Ø 32-1м. (кутові): Ø 32-1м., Ø 25-1м.
муфтові з'єднання: Ø 50-2м., Ø 32-1м., Ø 25-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

те газ "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: краї (кробові): Ø 50-1м., Ø 32-1м.
конфайми: Ø 50-1м., Ø 32-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; $P=500$ мм. рт.ст., $t=5$ хв., $\Delta P=20$ мм. рт.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. практично

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робота газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгорний А.С.
(прізвище, ініціали)
Алексєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовий В.І.
(прізвище, ініціали)
Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)
Докучаєв В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір [Підпис] Вірмовишев
(прізвище, ініціали) (підпис)
ст. тех. Москаль Р.В.