

« 7 » 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця вул. С. Наливайка 10
(найменування об'єкта)

« 7 » 08 2026 р.

Бригада у складі: Ажесев О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дмитрієнко М.В.; Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. С. Наливайка 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-25м; ф32-26м; ф25-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Голяки: ф25-36м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф25-8м; Муфтові з'єднання: ф25-8м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibrolass"

- ліквідація виявлених витоків газу:

Кран: ф40-2м; ф25-1м;
Контргайка: ф25-2м;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надійня тиску p=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Варбування газопроводів

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.Т.

(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

Муромов В.М.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Б.В. Мурса Відслідкований

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.В. Р.В. Мурса

В.В. Гурко