

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«12» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Симона Петлюки 19

(найменування об'єкта)

«12» 08 2026 р.

Бригада у складі Данилюк О.І. Ліценко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Симона Петлюки 19

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32 - 73м; φ 25 - 68м; φ 20 - 3м;

φ 20 - 12м; φ 15 - 16м; (увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 25 - 4мб; φ 25 - 2мб. шар; φ 15 - 6мб; φ 20 - 3мб.
мурові з'єднання: φ 25 - 3мб; φ 20 - 3мб; φ 15 - 6мб.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

за приладом "Vibrogas"

- ліквідація виявлених витоків газу: коротайка φ 20 - 2мб
кр. φ 15 - 2мб.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; випилено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробувано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пробігнута

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: в під час проведення робіт об'єкт був не готов

Випиано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Колесник М.М.
(прізвище, ініціали)

Винищук О.І.
(прізвище, ініціали)

Кученко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт михай Винищук

(прізвище, ініціали)

(підпис)

см. інш.

Мокшанець Р.В.