

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«10» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Симона Петлюри

(найменування об'єкта)

«10» 08 2026 р.

Бригада у складі Григорук О.І. Мисенко Р.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Симона Петлюри 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 25 - 38 см; φ 20 - 15 см

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20 - 3 см; φ 20 - 1 см. мор.
мурові труби: кон. φ 25 - 2 см; φ 20 - 3 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією за

принцип «білого газу»

- ліквідація виявлених витоків газу; контактка φ 25 - 1 см
кр. φ 20 - 1 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено P=500 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; надіємося P<20 мм. вод. ст. за 5 хв.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прінахрещовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт око ДВБ не накрива

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Коханчук М.М.
(прізвище, ініціали)

Димченко О.І.
(прізвище, ініціали)

Ліщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт туринсу віршованис

(прізвище, ініціали)

(підпис)

см. інш.

Моканець Р.В.