

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 7 » 08 2026 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

*м. Вінниця* *вул. С. Макеєнка 6*  
(найменування об'єкта)

« 7 » 08 2026 р.

Бригада у складі *Даренко В.О.; Матвійчук А.В.;*  
*Курєв А.В.; Семенов М.О.*  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця*  
*вул. С. Макеєнка 6*  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім БОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *ф 57-16м; ф 32-12м; ф 25-6м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*Окремі відводи: ф 20-4м; ф 25-4м.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани (пробкові): ф 20-4м; ф 25-4м.*

*Муфтові з'єднання: ф 20-4м; ф 25-4м.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія*

*та прилад, Sewerin*

- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: ф 50-1м; ф 20-1м;*  
*Контракт: ф 25-1м; Муфта: ф 25-1м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зварювання газопроводів

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)  
Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)  
Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)  
Кугеров А.В.  
(прізвище, ініціали)  
Семченко М.О.  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису виробника

(прізвище, ініціали) (підпис)

О.О. Р.В. Москалюк  
м. А.В.В. Герасим