

« 7 » 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця, вул. Пастовий 44

(найменування об'єкта)

« 7 » 08 2026 р.

Бригада у складі

Александр О.Ю., Семенов М.О.,
Курдюков А.В., Калюк А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Пастовий 44

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 50-15 м., ф 32-12 м., ф 25-6 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Бокер: ф 25-32 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кульові): ф 25-4 м.; Муфтові з'єднання: ф 25-4 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія
та прилад "Севекін"

- ліквідація виявлених витоків газу;

"Контрайка": ф 25-3 м.;
Муфта: ф 25-2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Надмірна тиску dp=20 мм. в.в.ст. +5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прінеинструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ІМ, які підлягають усуненню: _____

Роботування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Черіко В.В.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Семетюк М.О.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Канюк А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бул м'ягисєв відповідно

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.ін. Р.В. Востанєв

м.п. В.В. Гербо