

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«01» 09 2026р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с Кермасівка



(найменування об'єкта)

«01» 09 2026р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М. с. Гвасюк В.В.  
с. Дудченко В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с Кермасівка  
вер. Кодацька, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-г: Ø50-105м; Ø25-12м (зовнішн-г)  
Ø20-48м (стояки) (8сет)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

футляри: Ø40-8сет (ст); Ø40-16сет (перек)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Ø50-1сет (вх.); Ø25-8сет; Ø20-24сет (кв)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом Vibro GAS і мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу: крани: Ø25-8сет; Ø20-24сет (кв)  
Мурфове з'єднання: Ø50-1сет; Ø25-8сет

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

- перевірено тиском  $\Delta p = 500 \text{ мм вод.ст.}$

- надієне  $\Delta p - 20 \text{ мм вод.ст.}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Жанов В.В.  
(прізвище, ініціали)

Якубенко В.М.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ст. майстер Коваленко В.С.  
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

від підпису відповіси