

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 08 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

с Кермасівка

(найменування об'єкта)

« 02 » 09 2026 р.

Бригада у складі м-р Богдариш Ілля с.п. Іванов В.В.
с.п. Якубенко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

Григорук Юрій Андрійович

склала цей акт у тому, що на об'єкті с Кермасівка
вул. Младогітня, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

г-д: ф50 - 28м; ф40 - 14м.

ф25 - 15м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20 - 5м (вводи)

ф40 - 4м (стіна)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: ф40 - 4м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _____
ГАЗ і мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; _____
крани: ф20 - 4м
Мертве від'єднання ф20 - 2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виекано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

перевірено тиском $\Delta p = 30 \text{ мм вод.ст.}$

надійшло $\Delta p = 20 \text{ мм вод.ст.}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Попу В.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Кіслюк О.М.
(прізвище, ініціали)

Івченко В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Ст. майстер Колесник В.С.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Личко О.Р. Д.М.Р.
(прізвище, ініціали)

(підпис)