

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



«01» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с Кернасівка

(найменування об'єкта)

«01» 09 2026 р.

Бригада у складі м-р Богдар Юл ; с. Гванов В В
с. Якубенко В М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с Кернасівка

вул. Незалежності, 86

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д: Ø50-105м; Ø25-12м

Ø20-48м (стале) (8шт)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

футляри: Ø40-8шт(ст.); Ø40-16шт(перет)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Ø50-1шт(ст.); Ø25-8шт; Ø20-22шт(кв)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом

Vi610 GTS і мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ø25-8шт Ø20-22шт
Шертове з'єднання: Ø50-1шт; Ø25-8шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 - перевірено тиском $\Delta p = 500 \text{ мм вод. ст.}$
 - надійшло $\Delta p = 20 \text{ мм вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Г.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ганов В.В.
(прізвище, ініціали)
Івченко В.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку
(прізвище, ініціали) (підпис)

Від підпису відповідального