

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«03» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с. Кирнасівка



(найменування об'єкта)

«03» 09 2026 р.

Бригада у складі м-р Богдан Ю.М., с.п. Намов В.В.
с.п. Аверченко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Бойко М.І.

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Кирнасівка
вул. Свободи, 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-г: $\Phi 32 - 25\text{м}$; $\Phi 25 - 2\text{м}$; $\Phi 20 - 20\text{м}$
 $\Phi 20 - 15\text{м}$ (вводи)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

фурнитури $\Phi 40 - 10\text{шт}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: $\Phi 20 - 10\text{шт}$; $\Phi 40 - 1\text{шт}$ (вх)
Мурфове з'єднання: $\Phi 40 - 1\text{шт}$; $\Phi 20 - 2\text{шт}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; пренадовим методом
Vibro GAS і мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; крани: $\Phi 20 - 10\text{шт}$
Мурфове з'єднання: $\Phi 40 - 1\text{шт}$; $\Phi 20 - 2\text{шт}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

- перевірено тиском $\Delta p = 500 \text{ мм. вод. ст.}$

- надійня $\Delta p = 20 \text{ мм. вод. ст.}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінст руковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Бончук І.О.
(прізвище, ініціали)

Григор'єв А.О.
(прізвище, ініціали)

Григор'єв В.В.
(прізвище, ініціали)

Калесник В.С.
(прізвище, ініціали)

Ст. майстер

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Байко М.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)