

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 03 » 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с Кермасівка

(найменування об'єкта)

« 03 » 09 2026 р.

Бригада у складі м-р Бонедар Ю.М.; сл. Яков В.В.
Якубенко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Горна С.О.

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с Кермасівка
вир. Свободи, 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-52м

ф20-14м (ввод)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: ф40-1м (вх.г.); ф20-1м

Мертве з'єднання: ф40-1м; ф20-4м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом Vibro GAS і мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; крани: ф20-1м
Мертве з'єднання: ф40-1м; ф20-4м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

- перевірено тиском $\Delta p = 500 \text{ мм. вод. ст.}$

- надіслане $\Delta p = 20 \text{ мм. вод. ст.}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Бонч В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Кочуб В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Мушеник В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Ст. майстер Кеменчик В.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Чорна С.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)