

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Козятинської дільниці
Хмільницького УЕГГ
Вінницька філія ТОВ «ГРМУ»

Олена РУДЕНКО

« 16 » 09 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Макивка, вул. Київська, буд. 56
(м. Київ, вул. Київська, буд. 56)
(найменування об'єкта)

« 16 » 09 20 26 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович, Берелет Віталій Олександрович, Ярмолів Валерій Станіславович

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Київська, буд. 56
в с. Макивка
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 2 м. н.; Ø40 - 40 м. н.; Ø25 - 6 м. н.;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25 - 2 м. н.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø25 - 4 м. н.; Ø20 - 4 м. н.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: testo 317-2(gas detector). Snooper mini. Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу:

Ø15 - 2 м. н.; Ø20 - 2 м. н.; Ø25 - 2 м. н.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

випишено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

випробування під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

виконано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

акт дати вчасно

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Кравченко
(підпис)

Члени бригади Курінний Сергій Володимирович
(прізвище, ініціали)

Курінний
(підпис)

Ярмолів Валерій Станіславович
(прізвище, ініціали)

Ярмолів
(підпис)

Берелет Віталій Олександрович
(прізвище, ініціали)

Берелет
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Стрецько Л. А.
(прізвище, ініціали)

Стрецько
(підпис)